

**Baumaßnahme:**        **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

**Leistung:**            **Los 17 – Bodenbelagsarbeiten**

### **Auszug Bauzeitenplan**

**Ausführungsfristen für den AN:**

#### **A) Vorbereitende Arbeiten**

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach Beauf- tragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach Be- auftragung</u>
	Bauzeitenplan für Leistungen des LV Bodenbelagsarbeiten (inklusive Kapazitätenplanung)	2	2	4
	Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benötigten Leistungen im LV Bodenbelagsarbeiten	4	4	8

#### **B) Montagearbeiten**

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> <sup>1)</sup>	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> <sup>1)</sup>
	Durchführung der übrigen kompletten Leistungen im LV Bodenbelagsarbeiten	8	2	10

<sup>1)</sup> nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis August 2019 zugehen.